


INSTALAC. ELECTRICAS SEBASTIAN CANDELA 29025402T
Calle Alicante N°42-3A - calle Alicante N°42. 3A - 03570 Villajoyosa - Alicante

KFLEGACY S.L.
Calle Turquesa (Urb. La Capitana) N°12
03580 L'Alfas Del Pi



Presupuesto

N.º de presupuesto	259
Fecha	11.07.2024
Válido hasta	11.07.2024

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN VIVIENDA.	1		0,00	0,00
1.-DESMONTAR CUADRO ELECTRICO DE OBRA, PASAR ACOMETIDA PROVISIONAL AL CUADRO DE CONTADORES -30 mtr. manguera 3x2,5mm 1000v. -3 h. mano de obra. (04-04-2024).	1		153,00	153,00
2.-INSTALACION DE CAMARAS PROVISIONALES PARA OBRA. - 3,5 h. mano de obra (25-11-2023)	1		85,50	85,50
3.- INSTALACION DE CUADRO ELECTRICO POR ROBO EN CHALET. -1 cuadro de obra estanco con protecciones. - manguera 3x2,5mm 1000v. - 1 fusible cuchilla nh00-63A 500v. -1 base aerea 16A 2p+n negra. -2 h. mano de obra (30-01-2023)	1		225,52	225,52

Subtotal EUR (transferido a la siguiente página): 464,02

Subtotal EUR (transferido de la página anterior): 464,02

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
4.- INSTALACION DE CAMARAS PROVISIONAL POR CIERRE DE LA OBRA EN NAVIDADES. * Camara pasillo. -10 mtr. manguera 3x1mm bl. -16mtr. cable datos. * Camara escalera suite. -12 mtr. manguera 3x1mm bl. -8 mtr. cable datos. * Camara sotano. -20 mtr. manguera 3x1mm bl. -25 mtr. cable datos. - Mano de obra 2h. (Miguel 21-12-2023) - Mano de obra 3h. (Sebas y Miguel 22-12-2023)	1		358,00	358,00
5.- CONECTAR BOMBAS FLUVIALES PROVISIONAL POR LLUVIA. - Mano de obra 1h. (Sebas y Miguel 29-04-2024)	1		50,00	50,00
6.- DESPLAZAR CAJAS Y EMPALMAR TUBOS. *Desmontaje y montaje de cajas y empalmar tubos en (aseo bajo, salon de juegos, porche plt. baja). - Mano de obra (8h. Miguel, 3h. Sebas 4h) (04-12-2023).	1		237,50	237,50
7.- CABLEAR PERSIANAS. *Desmontaje de conexiones de persianas , picar y coger tubos para persianas electricas y cablear con manguera por venir cortas de fabrica, modificar tubos de pasillo y salón. - 32 mtr. de manguera 3x1mm blanca. -50 mtr. tubo corrugado de 16mm. - Mano de obra (6h. Sebas y 6h. Miguel) (23-02-2024)	1		380,00	380,00
8.- TRAVESAR CORREAS DE HORMIGON Y MODIFICAR TUBOD EN GYM, PICAR VENTANAS Y CAMBIAR MANGUERAS PARA MOTORES -18 mtr. manguera 3x1mm blanca. - Mano de obra (6h. Miguel y 5h. Sebas) (22-02-2024)	1		309,20	309,20
9.- DESMONTAR CABLE DE FIBRA Y PASAR CABLE A CUADRO TELECOMUNICACIONES Y RECONECTAR CABLES DE CAMARAS, MONTAR CAMARAS. - Mano de obra 2h (Sebas y Miguel) (12-03-2024)	1		100,00	100,00
10.- MONTAJE DE CAMARAS E INSTALAR EN FACHADA - Mano de obra 3h (Miguel e Iker)	1		75,00	75,00
11.- DESMONTAR Y MONTAR CAJAS Y TUBOS ENCIMA DEL CUADRO GENERAL Y TELECOMUNICACIONES (MOLESTA AL CARPINTERO PARA ARMARIO) Y DAR SERVICIO A PERSIANAS ELECTRICAS. - Mano de obra (3,5h. Sebas y 3,5h. Miguel) (03-05-2024). - Mano de obra (7h. mighuel) (06-05-2024).	1		350,00	350,00

Subtotal EUR (transferido a la siguiente página): 2.323,72

INSTALAC. ELECTRICAS SEBASTIAN CANDELA 29025402T Calle Alicante N°42-3A - calle Alicante N°42. 3A - 03570 Villajoyosa - Alicante

E-mail: el_ali76@hotmail.es Teléfono: 625962766 CIF/NIF: 29025402T Código de entidad: 990365 N.º de cuenta: 10321296

Titular de la cuenta: SEBASTIAN CANDELA SANCHEZ BIC: SUMUIE22 IBAN: IE18SUMU99036510321296

Subtotal EUR (transferido de la página anterior): 2.323,72

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
12.- MODIFICAR CAJAS DE TELECOMUNICACIONES Y CUADRO ELECTRICO, CONECTAR LINEAS POR 2ª VEZ (MOLESTA AL CARPINTERO) -2 barras de guia perforada. - 3 cajas empot. torn. 500x300x60. - 3 paquetes de bridas. - 10 mtrs. tubo cx 40mm. - 1 pequeño material. - Mano de obra (7h. Sebas y 7h. Miguel) (07-0502024)	1		427,00	427,00
13.- MODIFICAR CUADRO ELECTRICO POR 2ª VEZ Y CAJAS DE TELECOMUNICACIONES (DESMONTAJE RED WIFI Y CONECTAR) - Mano de obra (8,5h Sebas y 8,5h. Miguel) (08-05-2024)	1		425,00	425,00
14.- CONECTAR LINEAS CUADRO Y TIERRAS POR 2ª VEZ . - Mano de obra (5h. Miguel) (09-05-2024)	1		125,00	125,00
15.- MODIFICAR ARMARIO DE TELECOMUNICACIONES Y PASAR LINEAS DE TELECO POR 2ª VEZ. - Mano de obra (5h. Sebas) (09-05-2024)	1		125,00	125,00
16.- INSTALAR CAMARAS Y CLIPAR CABLES UTP. - Mano de obra (3h. Sebas y 3h. Miguel) (09-05-2024)	1		125,00	125,00
17.- INSTALACION DE ILUMINACION - Lamparas isla cocina. - Lamparas lavavos suite. - Lamparas habitacion niña. - Dar servicio electrico a persianas. - Lampara aseo suite. - Mano de obra (5h. Sebas y 5h. Miguel) (13-05-2024)	1		250,00	250,00
18.- MONTAJE E INSTALACION DE LAMPARA COLGANTE HUECO ESCALERA SUITE. - Mano de obra (5h. Miguel y 5h. Iker) (14-05-2024)	1		250,00	250,00
19.- CAMBIO DE PULSADORES A CONMUTADAS (LAMPARAS MARIPOSAS) - 35 mtrs. cable 1,5mm H07Z1-K. - Mano de obra (2,5h. Miguel y 2,5 Iker) (15-05-2024) - Instalar camara exterior despensa bajo canaleta. - Mano de obra (1h. Miguel) (15-05-2024). - Instalar soporte TV en habitación niña. - Mano de obra (1,5h. Miguel) (15-05-2024)	1		204,50	204,50
20.- INSTALAR FOCOS EXTERIORES Y COLOCAR TELEVISIONES - Mano de obra (8,5h. Miguel) (16-05-2024)	1		215,00	215,00
21.- CLIPAR RJ45 PARA TELEVISORES. - Mano de obra (1,5h. Sebas) (16-05-2024)	1		37,50	37,50

Subtotal EUR (transferido a la siguiente página): 4.507,72

Subtotal EUR (transferido de la página anterior): **4.507,72**

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
22.- NIVELAR LAMPARA HUECO ESCALERA SUITE. - Mano de obra (1,5h. Miguel y 1,5h Iker) (20-052024)	1		75,00	75,00
23.- INSTALAR ILUMINACION - Lampara colgante aseo-cocina. - Lamparas colgantes holl. - Aplique pared escaleras jakuzi a sala maquinas. - Mano de obra (2h. Miguel) (22-05-2024).	1		0,00	0,00
24.- INSTALAR TV HABITACION NIÑO. - Mano de obra (1h. Miguel) (23-05-2024)	1		25,00	25,00
25.- VARIOS TRABAJOS * Montaje e instalacion de tv-cuadro (escalera comedor) - Mano de obra (1,5h. Miguel y 1,5h Iker) (27-05-2024). * Cambio de instalacion de detector a interruptor (lavanderia) y colocar lampara techo. - Mano de obra (1,5h. Miguel) (27-05-2024). * Picar techo despensa e instalar aplique en techo. - Mano de obra (1h. Miguel) (27-05-2024).	1		137,50	137,50
26.- TRABAJOS VARIOS * Montaje e instalacion de ventiladores techo porche. - Mano de obra (2h. Miguel) (28-05-2024). * Montaje e instalacion de tv-cuadro cocina. - Mano de obra (1h. Miguel y 1h. Iker) (28-05-2024)	1		100,00	100,00
27.- TRABAJOS VARIOS * Montaje e instalacion de tv en suite con led. - Mano de obra (1,5h Sebas Y 1,5h Miguel) (29-05-2024) * Desmontaje y montajes de ventiladores (para hacerlos mas cortos). - Mano de obra (3h. Miguel) (29-05-2024)	1		150,00	150,00
28.- VARIOS TRABAJOS * Instalar linea para led escaleras. - 25 mtrs. 3x2,5mm 1000v. - Mano de obra (1,5h. Sebas y 1,5h. Miguel) (30-05-2024). * Linea led fachada calle. -17mtrs. manguera 3x1,5mm 1000v. - Mano de obra (1h. Sebas y 1h. Miguel) (30-05-2024)	1		234,20	234,20
29.- CAMBIO DE MECANISMO DE ROBLE-PLATA A NEGRO EN PORCHE. - Mano de obra (1h. Sebas) (03-06 2024)	1		25,00	25,00
30.- EMTUBAR LINEA DE DATOS EN MAQUINAS (SOLARIUM) -10 mtrs. tubo PVC 20mm. - 3 curvas flexibles PVC 20mm. - 1 caja estanca 100x100. - 1 pequeño material de sujeccion. - Mano de obra (2h. Miguel) (05-06-2024)	1		73,50	73,50

Subtotal EUR (transferido a la siguiente página): **5.327,92**

INSTALAC. ELECTRICAS SEBASTIAN CANDELA 29025402T Calle Alicante N°42-3A - calle Alicante N°42. 3A - 03570 Villajoyosa - Alicante

E-mail: el_ali76@hotmail.es Teléfono: 625962766 CIF/NIF: 29025402T Código de entidad: 990365 N.º de cuenta: 10321296

Titular de la cuenta: SEBASTIAN CANDELA SANCHEZ BIC: SUMUIE22 IBAN: IE18SUMU99036510321296

Subtotal EUR (transferido de la página anterior): **5.327,92**

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
31.- VARIOS TRABAJOS. * Montar camara escalera caracol solarium y clipar rj45. - 1 angulo interior canaleta 25x30 bl. - Canaleta 25x30mm. - Mano de obra (1h. Miguel) (10-06-2024).	1		40,25	40,25
32.- INSTALACION DE FOCOS LED EN JARDIN. - 20 mtrs. Manguera 3x1,5mm 1000v entubada con tubo de 25mm cx. - 1 fotocelula temporizada bl. - Cinta carbonizada. - Mano de obra (3h. Sebas y 3h. Miguel) (21-06-2024).	1		240,90	240,90
33.- INSTALACION DE LINEA PARA FOCOS PISCINA Y CONECTAR. - 8 mtrs. manguera 3x1,5mm 1000v. - 8 mtrs. tubo 25 corrugado H07Z1-K. - Mano de obra (1h. Miguel) (26-06-2024)	1		50,60	50,60
34.- INSTALACION DE TV 85 PULGADAS EN SALA JUEGOS. - Mano de obra (2h. Sebas y 2h. Miguel) (27-06-2024)	1		100,00	100,00
INGENIERO (DOCUMENTACION PARA SUMINISTROS ELECTRICOS) - 2 Peticiones a IBERDROLA. -2 Hojas de enlace. -1 Boletin electrico de obras (trifásico) -1 Boletin electrico definitivo (trifásico) -2 contrataciones en iberdrola.	1		800,00	800,00

Subtotal sin IVA 6.559,67

IVA 0% de 6.559,67 0,00

Total EUR 6.559,67

BANKINTER ES33 0128 1632 6001 0001 9487