

IN&OUT QUALITY OF DESIGN, S.L.

C/ Real vieja, 7. Alcobendas

28100 – MADRID

CIF: B-85241651

DATOS DEL CLIENTE

TECNICAS ARQUITECTONICAS RESTAURO YFF S.L.

Avenida el Ejercito 19, Entlo

15006 La Coruña

CIF: B15885411

FACTURA F560/22**DESMONTAJE LOCAL LA CAÑADA, MARBELLA****MADRID, 01 de MARZO de 2022****CONCEPTO:****CAPÍTULO 001 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES**

01001	PA CIERRE PROVISIONAL DE FACHADA			
1.001	cerramiento provisional de obra en fachada realizado con placa y perfiles de pladur arriostrado a fachada, puerta doble de paso pintado en negro y colocación de vivnilo.		1,00	1.670,59 1.670,59
01002	pa Demolicion de techo de pladur existente			
1.002	Desmontaje y demolición de falso techo de placa de yeso y estructura y pasillo tecnico de instalaciones de fachada i/ medios auxiliares de trabajos en altura		160,00	11,00 1.760,00
01003	pa Desmontaje de modulos de probadores			
1.003	Desmontaje y retirada a contenedor de modulos de tabiquería en formacion d eprobadores y estanterias		1,00	742,49 742,49
01004	pa Desmontaje y retirada de elementos decorativos metalicos en paredes			
1.004			1,00	278,43 278,43
01005	pa Desmontaje de tradosados de madera en paredes de medianeria			
1.005			160,00	7,42 1.187,20
01005B	pa incremento desmontaje de trasdosados.			
1.006	incremento desmontaje de trasdosados en paredes por espesor de capas de madera y pladur no contempladas en el presupuesto inicial		1,00	800,00 800,00

01006	pa Desmontaje de tabique separador de almacén		1,00	371,24	371,24
1.007					
D01KG010	m² DEMOL. SOLERA 3cm C/COMPRESOR		180,00	9,00	1.620,00
1.008	m ² . Demolición solera o pavimento de cemento pulido en masa, de 3cm de espesor, con martillo compresor de 2.000 L/min, i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-19.				
1.009					
01007	pa demolicion de instalaciones electrica e iluminacion y desmontaje de cuadro electrico		1,00	1.671,61	1.671,61
1.009					
01007B	pa descuento desmontaje cuadro electrico		1,00	-300,00	-300,00
1.010					
01009	pa retirada de instalacion de climatización		1,00	685,00	685,00
1.011					
01010	pa desmontaje y retirada de cierre de fachada		1.160,13	0,00	
1.012	desmontaje y retirada de periferia de fachada y cierre enrollable, retirada de vidrios y traslado a contenedor especial de vidrios				
1.013					
01010B	pa parte proporcional desmontaje fachada patinillo metalico instalaciones		1,00	400,00	400,00
1.013					
01011	pa instalacion de cuadro electrico de proteccion provisional de obra e iluminación de obra		1,00	300,00	300,00
1.014					
D01YM005	ud CONTENEDOR PARA ESCOMBROS DE 7 m³		15,00	199,54	2.993,10
1.015	ud. Cambio de contenedor para escombros de 7 m ³ de capacidad, colocado en obra a pie de carga, i/servicio de entrega, alquiler, tasas por ocupación de vía pública y p.p. de costes indirectos, incluidos los medios auxiliares de señalización.				

ESP
1.016

ud CONTENEDOR PARA ESCOMBROS especial fibra DE 7 m³
 ud. Cambio de contenedor para escombros de 7 m³ de capacidad,
 colocado en obra a pie de carga, i/servicio de entrega, alquiler,
 tasas por ocupación de vía pública y p.p. de costes indirectos,
 incluídos los medios auxiliares de señalización.

1,00 259,87 259,87

D265295
1.017

ud CONTENEDOR PARA ESCOMBROS especial VIDRIOS DE 7 m³
 ud. Cambio de contenedor para escombros de 7 m³ de capacidad,
 colocado en obra a pie de carga, i/servicio de entrega, alquiler,
 tasas por ocupación de vía pública y p.p. de costes indirectos,
 incluídos los medios auxiliares de señalización.

199,54 0,00

14.439,53**TOTAL CAPÍTULO 001 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES.**

TOTAL LIQUIDACION	14.439,53 €
Base Imponible	14.439,53 €
IVA 21%	3.032,30 €
TOTAL	17.471,83 €

TRANSFERENCIA A BANCO SABADELL ATLANTICO A NOMBRE DE IN&OUT QUALITY OF DESIGN, S.L.

C.C.C.: 0081/5151/93/0001122416

I.B.A.N. ES27 0081 5151 9300 0112 2416

SWIFT: BSABESBB

IN &OUT QUALITY OF DESIGN, S.L.



IN&OUT QUALITY OF DESIGN S.L.