



Expierencia Ale y Fernando

GUERRERO I.T.E.

IMPERMEABILIZACIONES Y REPARACIONES TÉCNICAS ESPECIALES

PARTE DE TRABAJO

POL. INDS. EL ZAHORÍ PARCELA, 64
Tel./Fax 956 417 846 / Móvil 649 182 043
guerreroite@gmail.com
www.guerreroite.com
11190 BENALUP-CASAS VIEJAS (Cádiz)

Nº 000233

REPARACIONES ESTRUCTURALES, INYECTADOS DE RESINA,
REMONTÉ CAPILAR etc.

Fecha: 12/Enero/2021

CLIENTE	Suintia		
DOMICILIO			
OBSERVACIONES	110 VIV. FI.	LOCALIDAD	Malaga.
		TELEFONO	

DESCRIPCIÓN

Trastero nº 17 Portel 1 Bajo A.
Desbastado de fisura.
Conjuntado de fisura y sellado con mortero estructural.
Perforaciones para inyectores e inyectado de resina
autoreactiva.
Terminación de dos manos de impermeabilizante Maxeal flex.
Trastero nº 21 Portel 2 2º B.
Picado de contorno de tubo con muro.
Cordon de leatmaster por toda su circunferencia.
Reforzado con mortero estructural (Impermeabilizante)
terminación de dos manos de Maxeal flex

MATERIALES EMPLEADOS

UNDS.	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
1 und	Inyectores		
25L.	Resina		
	1 ud conectores		
25K	Mortero		
8K	Impermeabilizante		
5-6.	aceite disolvente		
2	operarios Alex y Fernando 8:00 a 18:00		
TOTAL MATERIALES.....			
DESPLAZAMIENTO.....			
MANO DE OBRA.....			
FIRMA CONFORME CLIENTE			
		SUMA	TOTAL



GUERRERO I.T.E.

IMPERMEABILIZACIONES Y REPARACIONES TÉCNICAS ESPECIALES

PARTE DE TRABAJO

POL. INDS. EL ZAHORÍ PARCELA, 64
Tel./Fax 956 417 846 / Móvil 649 182 043
guerreroite@gmail.com
www.guerreroite.com
11190 BENALUP-CASAS VIEJAS (Cádiz)

Nº 000234

REPARACIONES ESTRUCTURALES, INYECTADOS DE RESINA,
REMONTÉ CAPILAR etc.

Fecha: 13/01/2021

CLIENTE	Svintia		
DOMICILIO			
OBSERVACIONES	110 Uw.	LOCALIDAD	Málaga
TELEFONO			

DESCRIPCIÓN

6 2c.
Desalojo de trastero
Sellado de dos espaldines
Picado River Epoxi Mortero vicomponente impermeabilizante
2 1b trastero nº 23
Desalojo de trastero
Sellado de cuatro espaldines.
4 bñico
Sellado de los espaldines y fisura en muro (3,10)
6 Bajos
Sellado de 8 espaldines. Nota - todos los espaldines

MATERIALES EMPLEADOS

UNDS.	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
16	River Stop		
12k	Mortero hidráulico		
254	Maxrest		
4und.	Resina bote de 600 ml.		
12k	Maxreal Flex		
	Flex y Maxreal de 8:00 a 18:00		

TOTAL MATERIALES.

DESPLAZAMIENTO.

MANO DE OBRA.

FIRMA CONFORME CLIENTE

SUMA

TOTAL



GUERRERO I.T.E.

IMPERMEABILIZACIONES Y REPARACIONES TÉCNICAS ESPECIALES

PARTE DE TRABAJO

POL. INDS. EL ZAHORÍ PARCELA, 64
Tel./Fax 956 417 846 / Móvil 649 182 043
guerreroite@gmail.com
www.guerreroite.com
11190 BENALUP-CASAS VIEJAS (Cádiz)

Nº 000235

REPARACIONES ESTRUCTURALES, INYECTADOS DE RESINA,
REMONTÉ CAPILAR etc.

Fecha: 14/01/2021

CLIENTE	Antonio		
DOMICILIO			
OBSERVACIONES	110 VIV FII	LOCALIDAD	Habiza
		TELEFONO	

DESCRIPCIÓN

Trabajos Realizados:

- Realización de junta de dilatación P. 11 B

- Corte de hormigón para la realización de canchales

- Desbastado de la superficie y limpieza de polvo.

- Relleno de agujeritos con poliuretano (espuma)

- Imprimitación para poliuretano y relleno con masilla

- Realización de junta de dilatación 9 Bajo A

- Vaciado de material dentro de junta

- Imprimitación y enmasillado con poliuretano

- Desbastado de pared y sancado de tubos 2.

- Cordon hidroexpansivo (2) y relleno con mortero estructural

- Colocación de 4 river en espaldones

UNDS.	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
-------	----------	--------	---------

- Picado tubo techo, perforación hierros de refuerzo, sellado con mortero con previo cordón hidroexpansivo.

Nota: todos los tubos preparados para inyección

- Revisión de trasteros 35 y 36 para reparación.

- Revisión de obra de 8:00 a 11:00 Blex.

10 sac	Poliuretano 690ml	4-r River Stop	
12k	Mortero estructural	4 botas + Espuma poliuretano	
-	Resina epoxi		

TOTAL MATERIALES..... 3 operarios Manuel, Hassan y Blex

DESPLAZAMIENTO.....

MANO DE OBRA.....

FIRMA CONFORME CLIENTE

[Handwritten signature]

SUMA

TOTAL

SUMA	TOTAL



IMPERMEABILIZACIONES Y REPARACIONES TÉCNICAS ESPECIALES

POL. INDS. EL ZAHORÍ PARCELA, 64
Tel./Fax 956 417 846 / Móvil 649 182 043
guerreroite@gmail.com
www.guerreroite.com
11190 BENALUP-CASAS VIEJAS (Cádiz)

NO 00236

Fecha: 15 / 01 / 2021

CLIENTE <i>Lustica</i>		
DOMICILIO		
OBSERVACIONES	LOCALIDAD <i>Malasa</i>	TELEFONO

Trabajos Realizados en placa 122-123. Garage -

- 2ª Tercera mano de impermeabilizante en fisuras muro.
- Relleno con poliuretano de interior tubos electricos, saneamiento.
- Picado de tubo en pasillo Ventmaster, enlucido.
- Limpieza.

Trabajos Realizados en 2 bajo S. - Junta de dilatación.

- Picado de la superficie, colocación de poliespan.
- Colocación de junquillo.
- Relleno de nivelación con mortero estructural.

3 operarios Miguel / Manuel, Alex 8:00 a 13:00

Nota Visita a obra con Yolanda de 8:30 a 10:00.

MATERIALES EMPLEADOS

UNDS.	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
1bde	Leat master		
75k	Mortero estructural		
15k	Maxeal Flex		
2bd	De espuma de poliuretano.		

TOTAL MATERIALES.

DESPLAZAMIENTO.

MANO DE OBRA.

FIRMA CONFORME CLIENTE

SUMA	TOTAL



GUERRERO I.T.E.

IMPERMEABILIZACIONES Y REPARACIONES TÉCNICAS ESPECIALES

PARTE DE TRABAJO

POL. INDS. EL ZAHORÍ PARCELA, 64
Tel./Fax 956 417 846 / Móvil 649 182 043
guerreroite@gmail.com
www.guerreroite.com
11190 BENALUP-CASAS VIEJAS (Cádiz)

Nº 000237

REPARACIONES ESTRUCTURALES, INYECTADOS DE RESINA,
REMONTE CAPILAR etc.

Fecha: 18/Enero/2021

CLIENTE <u>Quintia</u>		
DOMICILIO		
OBSERVACIONES	LOCALIDAD <u>Malaga</u>	TELEFONO

- Bayo nº2 Portel 2 DESCRIPCIÓN
- Junta de dilatación
 - Vaciado de junta
 - Imprimación
 - Rejenero de junta con masilla polietano
 - Bayo nº10
 - Terminación de junta de dilatación, impermeabilización de toda la superficie para garantizar la estanquidad completa y protección del polietano
 - Sellado de todos los conductos de ventilación de cada edificio (techo) Polietano y mortero estructural
 - Sellado de rejilla de ventilación plaza 75.

MATERIALES EMPLEADOS

UNDS.	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
-	Comienzo de junta de dilatación 8 y 9		
10 ud.	Polietano 600 m/l.		
8 kg	Maxeal flex		
25 kg	Mortero estructural		
-	Prime		
	3 operarios de 8:00 a 18:00		
TOTAL MATERIALES.			
DESPLAZAMIENTO.			
MANO DE OBRA.			
FIRMA CONFORME CLIENTE			
		SUMA	TOTAL



GUERRERO I.T.E.

IMPERMEABILIZACIONES Y REPARACIONES TÉCNICAS ESPECIALES

PARTE DE TRABAJO

POL. INDS. EL ZAHORÍ PARCELA, 64
Tel./Fax 956 417 846 / Móvil 649 182 043
guerreroite@gmail.com
www.guerreroite.com
11190 BENALUP-CASAS VIEJAS (Cádiz)

Nº 000238

REPARACIONES ESTRUCTURALES, INYECTADOS DE RESINA,
REMONTE CAPILAR etc.

Fecha: 19/Enero/2021

CLIENTE	Quintica		
DOMICILIO			
OBSERVACIONES	LOCALIDAD	TELEFONO	
110 VW. Fase II	Palaga		

Trastero 8:

DESCRIPCIÓN

- Portal 8 tubos de arquetas, sellado en estación de bombeo.
- Picado, sellado de tubos con leat Master
- Sellado con mortero estructural.
- Relleno con poliuretano
- Junta de dilatación portal 8 y 9.
- Limpieza de junta, imprimación y enmasillado con poliuretano
- Tubo de agua fuera de trastero 54 esquina plaza 68.
- Picado perforaciones leat master mortero estructural, poliuretano.
- Portal 5 aparcamiento 52
- Sellado de dos espadines y congregación hormigón
- Picado pared 5 Bajo C. ~~trastero 37~~ (Problema junta dilatación 4 bajo 8 (Pendiente))

MATERIALES EMPLEADOS

UNDS.	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
4 bates	bate de poliuretano 5 bates.		
1+2 bates	Masilla poliuretano Salsichón de 600 ml.		
23K	Mortero estructural.		
3m.	Manguera		
19	River Stop 6 - 32 viviendas 13 - 12		
1 bote	leat Master.		
3 operarios Manuel / Miguel / Alex			
TOTAL MATERIALES.			
DESPLAZAMIENTO.			
MANO DE OBRA.			
FIRMA CONFORME CLIENTE			
32 viviendas sellado de 3 pajillos			
6 espadines.			

SUMA

TOTAL



GUERRERO I.T.E.

IMPERMEABILIZACIONES Y REPARACIONES TÉCNICAS ESPECIALES

PARTE DE TRABAJO

POL. INDS. EL ZAHORÍ PARCELA, 64
Tel./Fax 956 417 846 / Móvil 649 182 043
guerreroite@gmail.com
www.guerreroite.com
11190 BENALUP-CASAS VIEJAS (Cádiz)

Nº 000239

REPARACIONES ESTRUCTURALES, INYECTADOS DE RESINA,
REMONTE CAPILAR etc.

Fecha: 20/01/2021

CLIENTE <i>Quintia</i>		
DOMICILIO		
OBSERVACIONES	LOCALIDAD <i>Palaga</i>	TELEFONO

DESCRIPCIÓN

Sellar vacante entre plazas 120 y 121 / Picado, leatmaster, espuma
Sellar de plaza 121 / Picado, leatmaster, espuma
Sellar fisura en muro Por 7 2 C plaza 65
Desbastado, canjeado de fisura Resina epoxi (limpieza zona Trab)
Montaje de andamios desmontados y sacar a calle
Firmado partes y visita a Por 9 2 A

*032 VU

Relleno de poliuretano 2 cajillos las demas revisadas y estan
selladas anteriormente.

Terminación de sellado con poliuretano de los 8 cajillos.

Cobcación de dos espadines mas y sellado de todos por resina epoxi

Picado de cangrejera plaza 64 de cangrejera y sellado de la

misma. Mortero hidraulico y impermeabilizante.

2 River Stop.
15K Mortero hidraulico
3bat Espuma de poliuretano
8K Maxeal flex
3 Resina epoxi cartucho 600ml.
4 Metros manguera.
2 operarios Manuel y flex

TOTAL MATERIALES.....

DESPLAZAMIENTO.....

MANO DE OBRA.....

FIRMA CONFORME CLIENTE

SUMA	TOTAL



GUERRERO I.T.E.

IMPERMEABILIZACIONES Y REPARACIONES TÉCNICAS ESPECIALES

PARTE DE TRABAJO

POL. INDS. EL ZAHORÍ PARCELA, 64
Tel./Fax 956 417 846 / Móvil 649 182 043
guerreroite@gmail.com
www.guerreroite.com
11190 BENALUP-CASAS VIEJAS (Cádiz)

Nº 000242

REPARACIONES ESTRUCTURALES, INYECTADOS DE RESINA,
REMONTE CAPILAR etc.

Fecha: 26/01/2021

CLIENTE: Dvintia.		
DOMICILIO:		
OBSERVACIONES:	LOCALIDAD: Málaga	TELEFONO:

DESCRIPCIÓN

Trabajos Realizados

- Sellado de dos tubos en Trastero 1 Bajos Trastero 17
Picado y limpieza
Leatmaster
Mortero estructural e inyección de resina autocurativa

- Realización de niveles para junta de dilatación P4Bqo A-
 - Picado, colocación de junquillo, nivelación con mortero junta horizontal y corcho políspan.
 - Picado, políspan y relleno de mortero.
- 2 operarios de 8:00 a 18:00 Alex y Miguel.

MATERIALES EMPLEADOS

UNDS.	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
3 sacos	Mortero estructural (Maxcrest y Condeseal 5)		
1	Leatmaster		
5 mld.	junquillo (En total de todas las reparaciones) a 3m.		
8 l.	Resina autocurativa (Bomba de inyección)		
4	inyectores		
	Disolvente aceite.		

[Firma]

TOTAL MATERIALES.....

DESPLAZAMIENTO.....

MANO DE OBRA.....

FIRMA CONFORME CLIENTE

SUMA

TOTAL



GUERRERO I.T.E.

IMPERMEABILIZACIONES Y REPARACIONES TÉCNICAS ESPECIALES

PARTE DE TRABAJO

POL. INDS. EL ZAHORÍ PARCELA, 64
Tel./Fax 956 417 846 / Móvil 649 182 043
guerreroite@gmail.com
www.guerreroite.com
11190 BENALUP-CASAS VIEJAS (Cádiz)

Nº 000243

REPARACIONES ESTRUCTURALES, INYECTADOS DE RESINA,
REMONTE CAPILAR etc.

Fecha: 28/01/2021

CLIENTE <i>Duñtia.</i>		
DOMICILIO		
OBSERVACIONES	LOCALIDAD <i>Malaga</i>	TELEFONO

DESCRIPCIÓN

32 Viviendas.
VIV. 16

Trabajos Realizados.

- Realización de junta de dilatación
Colocación de polispán Tras previo limpiado por
medios mecánicos de ladrillos
Relleno de mortero estructural.
Terminación con mortero impermeabilizante.
- Realización de junta de dilatación *VIV. 17*
 - Marcado y corte con disco de diamante
 - limpieza
 - Imprimitación y relleno de masilla de poliuretano.

MATERIALES EMPLEADOS

UNDS.	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
-	Sellado de dos perforaciones en zonas comunes frente a plaza de la 30 y 25. Picado Hidratite, Mortero estructural e poliuretano		
2	Poliuretano. 600 ml. (masilla)		
1 (25k)	Mortero impermeabilizante (penetrante)		
3 plucks	Polispán (En total a toda obra)		
1	leaf master		
4	Mortero estructural. saco de 25k		
3	Poliuretano botes de espuma		
TOTAL MATERIALES.....			
DESPLAZAMIENTO.....			
MANO DE OBRA. 2 operarios de 8:00 a 18:00			
FIRMA CONFORME CLIENTE			
		SUMA	TOTAL



POL. INDS. EL ZAHORÍ PARCELA, 64
Tel./Fax 956 417 846 / Móvil 649 182 043
guerreroite@gmail.com
www.guerreroite.com
11190 BENALUP-CASAS VIEJAS (Cádiz)

№ 000245

Fecha: 29/01/2021

CLIENTE		Fecha
Dúrcia		21/10/2021
DOMICILIO		
OBSERVACIONES	LOCALIDAD	TELEFONO
	Malaga	

DESCRIPCIÓN

Trabajos Realizados.

Sellados de dos puntas de dilatación

488 5 salsichones de coom'. masilla polietano
32 vivi Pampa 5 sac. 1/2 res

Visita a vivienda

fler, Miguel 8.00 a 18:00

MATERIALES EMPLEADOS

UNDS.	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
10	Salgichones de 600 a l.		
2	Cinta carrocero		
1	Primo		

TOTAL MATERIALES.

DESPLAZAMIENTO.

MANO DE OBRA.

FIRMA CONFORME CLIENTE

SUMA	TOTAL



GUERRERO I.T.E.

IMPERMEABILIZACIONES Y REPARACIONES TÉCNICAS ESPECIALES

PARTE DE TRABAJO

POL. INDS. EL ZAHORÍ PARCELA, 64
Tel./Fax 956 417 846 / Móvil 649 182 043
guerreroite@gmail.com
www.guerreroite.com
11190 BENALUP-CASAS VIEJAS (Cádiz)

Nº 000246

REPARACIONES ESTRUCTURALES, INYECTADOS DE RESINA,
REMONTE CAPILAR etc.

Fecha: 01/feb/2021

CLIENTE <i>Luvitia</i>		
DOMICILIO		
OBSERVACIONES	LOCALIDAD <i>Nástase</i>	TELEFONO

DESCRIPCIÓN

Trabajos Realizados

Picado de fisuras en muro parte inferior Portal 1 no 17 033 u
Enlucido con maxrast

Colocación lampara perforaciones, tornillos rampa garaje
032 u u (VII. 16)

Realización de junta de dilatación
Poliespan y mortero (Portal 6 Bajo A)

Hor y Nivel 8:00 a 18:00

MATERIALES EMPLEADOS

UNDS.	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
75K	Maxrast		
3	junquillos plastico		
2	paneles poliespan		
25K	Durocres plus		



TOTAL MATERIALES.....

DESPLAZAMIENTO.....

MANO DE OBRA.....

FIRMA CONFORME CLIENTE

SUMA	TOTAL



IMPERMEABILIZACIONES Y REPARACIONES TÉCNICAS ESPECIALES

POL. INDS. EL ZAHORÍ PARCELA, 64
Tel./Fax 956 417 846 / Móvil 649 182 043
guerreroite@gmail.com
www.guerreroite.com
11190 BENALUP-CASAS VIEJAS (Cádiz)

№ 000247

REPARACIONES ESTRUCTURALES, INYECTADOS DE RESINA,
REMONTÉ CAPILAR etc.

Fecha: 04 feb 2021

CLIENTE Suintia		
DOMICILIO Calle 10 y 25 de Septiembre con Maestre C. de la Cruz		
OBSERVACIONES Sin liberos.	LOCALIDAD Nabasa	TELEFONO

DESCRIPCIÓN

Trabajos Realizados

Repleno de poliuretano (masilla) Junta de dilatación
verticales y horizontales. Portal 6 Bajo A.

Sellado de 4 ventanas y chapa en terraza Pol. 3 etat. 8
Poliuretano puesto por la obra

Sellado de chapas en atico. (Por encima de esta vivienda)

Sellado de chapa-perimetral en terrazo. 11 Bajo &
Alejandro I jornada 8:00 ~ 18:00

MATERIALES EMPLEADOS

UNDS.	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
6	salsichones de 600ml.		

TOTAL MATERIALES.

DESPLAZAMIENTO.

MANO DE OBRA.

FIRMA CONFORME CLIENTE

SUMA	TOTAL